

- Objekt:** Errichtung einer Produktionshalle
- Situation:** Bei der Abnahme der Konstruktion wurde festgestellt, dass die Halbmondverstärkungen an den Stützen zur Krafteinleitung der Zugkräfte aus den Windverbänden auf der falschen Stützenseite angebracht worden waren.
- Fazit:** Die Krafteinleitung in der erforderlichen Größenordnung ist fraglich und die Standsicherheit der Gesamtkonstruktion nicht im erforderlichen Umfang vorhanden.
- Behelf:** Lösung der Verbände und Einbau der Halbmondverstärkungen auf der richtigen Seite.



Hier ist die Verstärkung wirkungslos



Hier fehlt die Verstärkung