

Objekt: Neubau eines 6-geschossigen Büro- und Verwaltungsgebäudes
Hier: Durchstanzbereich einer Flachdecke mit Halbfertigteilen

Situation: Ein großer Bereich einer Geschossdecke wurde mit ca. 10 cm dicken Elementplatten versehen. Durch einen Betonierfehler im Fertigteilwerk war der Frischbeton insbesondere im Durchstanzbereich der Flachdecke fast bis Oberkante der Gitterträger eingebracht worden. Die obere Deckenbewehrung konnte nicht eingebaut werden.

Fazit: Die Standsicherheit der Decke war nicht gegeben.
Die Platten hätten gar nicht erst zur Baustelle transportiert werden dürfen.

Behelf: Hier war nur ein Austausch der Elementplatten möglich. Eine Sanierungsmöglichkeit gab es nicht.

