

Objekt: Neubau eines 4-geschossigen Büro- und Verwaltungsgebäudes
Hier: Bewehrungsführung Trägerrost

Situation: Die Geschossdecken bestehen aus Trägerrostdecken mit Haupt- und Nebenunterzügen. Die Decken wurden in 2 Arbeitsgängen betoniert. Zunächst die Unterzüge und danach die Deckenplatte.
Wiederholt wurde die untere Biegebewehrung der Nebenunterzüge nicht in die Hauptunterzüge hineingeführt. Sie endete vor dem Unterzugrand.

Fazit: Die Geschossdecke wäre nicht standsicher gewesen.

Behelf: Es wurden Bewehrungszulagen eingebaut.

