

Objekt: Neubau eines 4-geschossigen Büro- und Verwaltungsgebäudes
Hier: Treppenaufleger

Situation: Die weitgespannten stählernen Treppenläufe eines zentralen Treppenhauses waren im Auflagerbereich nur durch Montagenähte an den einbetonierten Auflagerwinkeln angeschweißt worden. Es wurde vergessen, die Auflagerknaggen für den Endzustand anzuschweißen.

Fazit: Bei Belastung wäre die Treppe eingestürzt.

Behelf: Die fehlenden Knaggen wurden an sämtlichen Treppenläufen ergänzt.

